

## Ficha Resumida do Contrato

Contrato : **CT-00013/2014-SUHAB** Assinatura : 17/10/2014  
 Empresa : MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA  
 Objeto : Obras e serviços de Engenharia para construção de 192 apartamentos, no empreendimento denominado CONJUNTO OZIAS MONTEIRO II, localizado na Av. Noel Nutels, bairro Cidade Nova, 5ª etapa, Manaus/AM.  
 Valor Original do Contrato : 12.441.044,88

Fiscais: Igor Nonato Almeida Pereira Engº Fiscal Portaria: 024/2021 Data: 05/10/2021

### POSIÇÃO EM 05/05/2022

**Legenda:**  
 %1 - % medição  
 %2 - % acumulado  
 %3 - % físico executado

Medição	Data da Medição	Data do Laudo	Valor Liberado R\$	%1	%2	%3
<b>Valor Total do Contrato: 12.441.044,88</b> <b>Total Medido: 0,00</b> <span style="float: right;"><b>0,00</b></span> <b>A Medir: 12.441.044,88</b> <span style="float: right;"><b>100,00</b></span> <b>Reajustamento Medido: 0,00</b> <b>Total pago: 0,00</b>						

### ADITIVOS / RERRATIFICAÇÃO / REALINHAMENTO / REPACTUAÇÃO / TERMO DE CESSÃO / APOSTILAMENTO / OUTROS

Termo do Aditivo nº	Data	Prorrogados Vigência Contrato	Prorrogados Vigência Execução	Valor-R\$
1º	05/01/2015	0 dias	0 dias	0,00
2º	17/10/2015	270 dias	270 dias	0,00
3	04/01/2016	0 dias	0 dias	0,00
4	20/06/2016	270 dias	270 dias	0,00
5º TERMO ADITIVO	24/03/2017	180 dias	180 dias	0,00
6º T. A. Prazo	20/09/2017	270 dias	270 dias	0,00
7 TERMO ADITIVO	14/06/2018	270 dias	270 dias	0,00
	14/03/2019	270 dias	270 dias	0,00
9º T.A.	09/12/2019	270 dias	270 dias	0,00
10	04/09/2020	180 dias	180 dias	0,00
11º T.A. Prazo	19/03/2021	180 dias	180 dias	0,00
12	13/09/2021	180 dias	180 dias	0,00
13	14/03/2022	180 dias	180 dias	0,00

### PARALISAÇÃO E REINÍCIO

Data	Termo	Data de Reinício	Termo de Reinício	Dias	Tipo
16/11/2015	01/2015			0	Paralisação

Justificativa: Com a redução de metas determinadas pelo Ministério das Cidades, o que ocasionou a suspensão de repasses financeiros pela Caixa Econômica Federal no momento, SUHAB não dispõe de recursos orçamentário e financeiro para prosseguir com a execução da Obra

### DADOS CONTRATUAIS EM 05/05/2022

Data de Início da Vigência do Contrato	: 17/10/2014	Data de Início da Vigência de Execução	: 17/10/2014
Data de Fim da Vigência do Contrato	: 10/09/2022	Data de Fim da Vigência de Execução	:
Prazo Inicial do Contrato	: 365 dias	Prazo Inicial de Execução	: 365 dias
Prazo Aditivado do Contrato	: 2520 dias	Prazo Aditivado de Execução	: 2520 dias
Prazo de Paralisação do Contrato	: 0 dias	Prazo de Paralisação de Execução	: 0 dias
Prazo Total do Contrato	: 2885 dias	Prazo Total de Execução	: 2885 dias
Situação	: Paralisado	Vigência da Garantia Contratual	:

### Observação: